

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
19	19	18

**Objet de la délibération**  
Marché de travaux pour la rénovation et l'extension du site « Saint Christophe » / Marché N° 2024-03 - Approbation des avenants portant sur la modification du planning des travaux.

N°109/2025



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025

Le huit septembre deux mille vingt-cinq à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

**Présents :**

BECCIU Jérémie, Maire.

AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjoints au Maire.

BENEDETTI Gilbert, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, PAONE Nathalie, SOLINAS Alexandra, BRISENO Laetitia, DEFIANAS Anne-Laure, MAFFEI Pascal, BURAVAND Julien, TEISSEDE Christine, Conseillers Municipaux.

**Absents excusés :** AUFRERE Jacques (Pouvoir donné à Jany FROISSART), ROCHE Jean-Louis (Pouvoir donné à Audrey DURBESSON).

**Absents :** FABRE Patrice.

M. Jany FROISSART a été nommé secrétaire de séance.

**Rapporteur : Monsieur Jany FROISSART**

M. FROISSART rappelle que, par délibération n° 108/2024 du 19 septembre 2024, le Conseil municipal a décidé d'attribuer les lots 2 à 7 et 9 à 10 et par délibération du 03 mars 2025 le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 8.

Il expose qu'il convient de prendre un avenant pour chacun des lots 2 à 10 suite aux préconisations du maître d'œuvre pour la modification du planning des travaux ayant pour conséquence une modification de la date de réception des travaux et donc de la durée d'exécution du marché. Ces avenants n'ont aucune incidence financière sur les montants des lots du marché. Le détail des modifications est annexé à la présente.

**LE CONSEIL MUNICIPAL :**

**A L'UNANIMITÉ,**

Après avoir pris connaissance des pièces du marché,  
Après en avoir délibéré,

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 2 V.R.D. à l'entreprise BRAJA VESIGNE, portant la date de réception des travaux au 26/02/2026

**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 8 jours.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°3 – lot 3 DEMOLITIONS – GROS ŒUVRE – RENOVATION & FACADES à l'entreprise ROURA, portant la date de réception des travaux au 26/02/2026

**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 8 jours.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 4 MENUISERIES INTERIEURES & EXTERIEURES à l'entreprise MOINE MENUISERIE, portant la date de réception des travaux au 26/02/2026

**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 8 jours.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

## Délibération du conseil municipal N°109/2025 du 08.09.2025

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°2 – lot 5 CLOISONS, DOUBLAGES ET FAUX PLAFONDS à l'entreprise ISOLIS, portant la date de réception des travaux au 26/02/2026

**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 8 jours.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°2 – lot 6 PLOMBERIE SANITAIRE & C.V.C à l'entreprise RUBIO, portant la date de réception des travaux au 26/02/2026

**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 8 jours.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 7 ELECTRICITE CFO - CFA à l'entreprise SET, portant la date de réception des travaux au 26/02/2026

**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 8 jours.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 8 REVETEMENTS DURS, SOLS ET MURS à l'entreprise BRISENO FRERES, portant la date de réception des travaux au 26/02/2026

**FIXE** la nouvelle durée du marché à 10 mois et 12 jours.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 9 SERRURERIE à l'entreprise LA FERODE, portant la date de réception des travaux au 26/02/2026

**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 8 jours.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 10 PEINTURES à l'entreprise CHATO PEINTURE, portant la date de réception des travaux au 26/02/2026


**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 8 jours.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**Et ont signé tous les membres présents.**

**Pour extrait certifié conforme,**

**Le Secrétaire de séance :**



**Le Maire :**



## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 02**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SA BRAJA VESIGNE  
21 Av Frederic Mistral BP 50071 - 84102 ORANGE Cedex  
Numéro de téléphone : 04 90 34 34 42.  
Numéro de SIRET : 319 755 823 00147  
Code APE : 4211 Z

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :**

**Rénovation du site Saint Christophe et Presbytère.**

Localisation :

11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe  
13150 BOULBON  
Parcelles C n°147, 238 et 373

**Lot n° 02: VRD**

- **Ordre de service : 15/11/2024**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...11 mois**
- **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 99 933.00 HT**
  - **Montant TTC : 119 919.60 €.**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 26-02-2026.

L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 26-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 8 jours**

- n Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SA BRAJA VESIGNE		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 03<sup>1</sup> du lot 03**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SARL ROURA  
441 Av de la Massane  
13210 Saint Remy de Provence  
Tél. : 04.92.12.09  
Siret : 483 676 953 00019

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

*(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)*

**Opération :**

**Rénovation du site Saint Christophe et Presbytère.**

Localisation :

11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe  
13150 BOULBON  
Parcelles C n°147, 238 et 373

**Lot n° 03 : Démolitions, gros œuvre, rénovation et façades.**

- **Ordre de service : 15/11/2024**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ... 11 mois**
- **Montant avenant 02 du marché public ou de l'accord-cadre :**
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 387 215.75**
  - **Montant TTC : 464 658.90**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.



## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :  
Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 26-02-2026.

L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 26-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 8 jours**

- n Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SARL ROURA		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 04**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

MOINE MENUISERIE  
ZAC le Colombier  
13150 BOULBON  
Tel : 04 90 42 95 60  
Siret : 4338 933 336 00020  
e.jomard@moinemenuiserie.fr

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.****■** Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site Saint Christophe et Presbytère.**

Localisation :

11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe  
13150 BOULBON  
Parcelles C n°147, 238 et 373

**Lot n° 04: Menuiseries intérieures et extérieures**

- Ordre de service : **18/11/2024**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ... **11 mois**
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : **20%**
  - Montant HT : **120 281.00 HT**
  - Montant TTC : **144 337.20 €.**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 26-02-2026.  
L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 26-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 8 jours**

- n Incidence financière de l'avenant : **NON**



**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
MOINE MENUISERIE		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
(*Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.*)

A : ..... , le .....

Signature  
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 02<sup>1</sup> du lot 05**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Société ISOLIS  
13150 TARASCON  
Tél. : 04.90.91.10.14  
Siret : 503 641 060 00010

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :**

**Rénovation du site Saint Christophe et Presbytère.**

Localisation :

11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe  
13150 BOULBON  
Parcelles C n°147, 238 et 373

**Lot n° 05 : Cloisons, doublages et faux plafonds.**

- **Ordre de service : 18/11/2024**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ... 11 mois**
- **Montant Avenant 01 du marché public ou de l'accord-cadre :**
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 135 549.56**
  - **Montant TTC : 162 659.47**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 26-02-2026.  
L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : **09-10-2025**

Réception des travaux reportée le **26-02-2026**

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 8 jours**

Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Société ISOLIS		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 02<sup>1</sup> du lot 06**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Société RUBIO  
1593 Route d'Avignon  
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUES  
SIRET : 539 419 127 00029

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :**

**Rénovation du site dit Saint Christophe**

Localisation :

11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe  
13150 BOULBON

Parcelles C n°147, 238 et 373

**Lot n° 06 : Plomberie sanitaire et CVC**

■ **Ordre de service : 15/11/2024**

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ... 11 mois**

■ **Montant avenant 1- du marché public ou de l'accord-cadre :**

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 138 339.87**
- **Montant TTC : 166 007.84**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au **26-02-2026**.  
L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : **09-10-2025**

Réception des travaux reportée le **26-02-2026**

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 8 jours**

- n Incidence financière de l'avenant : **NON**



**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Société RUBIO		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 07**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX SAS – S.E.T.  
80 AVENUE DE LA SYNAGOGUE – 84000 AVIGNON  
Email : set-avignon@wanadoo.fr  
TELEPHONE : 04 90 85 44 17 – TELECOPIE : 04 90 85 92 36  
SIRET 304 045 099 00021 – RCS AVIGNON 304 045 099 – APE 4321A

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site Saint Christophe et Presbytère.**

Localisation :

11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe  
13150 BOULBON  
Parcelles C n°147, 238 et 373

**Lot n° 07 : Electricité CFO-CFA**

■ Ordre de service : **15/11/2024**

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ... **11 mois**

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **60 867.00 €**
- Montant TTC : **73 040.40 €**.

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 26-02-2026.

L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 26-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 8 jours**

- n Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
<p align="center"><b>SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX SAS – S.E.T</b></p>		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 08**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SARL BRISENO FRERES  
13150 BOULBON  
Tél. : 04.90.91.71.66  
SIRET : 449 434 968 00037

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.****■** Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site Saint Christophe et Presbytère.**

Localisation :

11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe

13150 BOULBON

Parcelles C n°147, 238 et 373

**Lot n° 08 : Revêtements durs, sols et murs.****■** Ordre de service : **24/03/2024****■** Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...**6 mois et 15 jours****■** Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **110 863.60 €**
- Montant TTC : **133 036.32 €**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 26-02-2026.

L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 26-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **10 mois et 12 jours**

- n Incidence financière de l'avenant : **NON**



**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SARL BRISENO FRERES		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature  
*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 09**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Société LA FERODE  
13800 ISTRES  
Tel : 04 42 56 44 61  
Siret : 428 862 510 00032  
contact@ferode.com

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site Saint Christophe et Presbytère.**

Localisation :

11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe  
13150 BOULBON  
Parcelles C n°147, 238 et 373

**Lot n° 09 : Serrurerie.**

- Ordre de service : **18/11/2024**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ... **11 mois**
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : **20%**
  - Montant HT : **53 057.00 HT**
  - Montant TTC : **63 668.40 €.**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 26-02-2026.

L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 26-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 8 jours**

Incidence financière de l'avenant : **NON**



**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Société LA FERODE		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 10**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SARL CHATO-PEINTURE  
11 Rue du Froid  
13160 CHATEAURENARD  
Tel : 04 90 26 78 29  
Siret : 751 047 960 00024  
chatopeinture@gmail.com

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

*(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)*

**Opération :**

**Rénovation du site Saint Christophe et Presbytère.**

Localisation :

11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe  
13150 BOULBON  
Parcelles C n°147, 238 et 373

**Lot n° 10: Peinture et nettoyage.**

- **Ordre de service : 18/11/2024**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...11 mois**
- **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 33 630.00 €**
  - **Montant TTC : 40 356.00 €.**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 26-02-2026.  
L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 26-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 8 jours**

- n Incidence financière de l'avenant : **NON**



**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SARL CHATO-PEINTURE		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.